

PANK- TYÖRYHMÄ: HANKINTAMENETTELYT**Kokous nro 11****Aika** 26.8.2010 klo. 13.00**Paikka** Nynas, Äyritie 12 Vantaa**Läsnä:**

Tero Ahokas	ELY-keskus	pj.
Kari Holma	ELY-keskus	
Antero Arola	Rejlers Oy	
Tapio Joensuu	Destia Oy	
Vesa Laitinen	Lemminkäinen Infra Oy	
Jussi Rantanen	Lemminkäinen Infra Oy	
Seppo Kempainen	Skanska-Asfaltti Oy	
Harri Spoo	Pöyry Finland Oy	
Jukka Juola	Andament Oy	
Vesa Männistö	Liikennevirasto	
Sami Horttanainen	NCC Roads Oy	sihteeri

Poissa:

Heikki Jämsä	Infra ry
Ossi Himanka	Nynas Oy

1.**Avaus, järjestäytyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja**

Tero Ahokas avasi kokouksen ja lausui läsnäolijat tervetulleiksi ja totesi että kyseessä on otsikossa mainitun työryhmän kokous nro 11.

Tero Ahokas toimi kokouksen puheenjohtajana. Sovittiin, että Sami Horttanainen toimi kokouksen sihteerinä.

Tarkastettiin edellisen kokouksen muistio.

2.**Katsaus käynnissä oleviin sopimuksiin, Tero Ahokas, Seppo Kempainen, Kari Holma, Jussi Rantanen**

Jussi Rantanen, Lapin PÄÄLPA (yksikköhintaurakka +kumppanuusmalli):

- rahapulasta johtuen toimenpiteitä on jouduttu keventämään alkuperäisistä ensimmäisenä vuonna, mikä johtaa myös takuuvastuiden uudelleen pohdintaan
- syyskuun puolella välissä pidetään yhteinen ohjelmoinnin suunnittelupalaveri seuraavaa vuotta varten

Kari Holma, Oulun ja Koillismaan PÄÄLPA

- 4. vuosi menossa Oulussa, 3. vuosi Koillismaalla
- alkukankeudet on saatu pois, toiminta on löytänyt uomansa
- PATU on oppinut hyvin palvelumallin, toiminnassa ennakointi toimii hyvin
- sopimusmalli työllistää tilaajaa silti enemmän kuin perusurakat, mutta samalla on saatu laadukkaampaa toimintaa kokonaisuuden hallinnan kanssa (ylläpito, hoito jne)
- Koillismaalla alemman tieverkon paikkaukset, halkeamakorjaukset jne täsmäkorjaukset ovat onnistuneet hyvin
- rahoituksen osalta PÄÄLPA 1:ssä on teetetty hieman enemmän kuin sopimuksen mukainen vuosikustannus, PÄÄLPA 2:ssa suunnilleen sopimuksen mukaisesti. Indeksien kustannusvaikutukset eivät ole olleet merkittäviä.
- tilaaja on erittäin tyytyväinen molempiin sopimuksiin

Seppo Kempainen, Oulun PÄÄLPA

- menossa 3. vuosi, jonka PATU on ohjelmoinut
- työt käynnistyivät vko 29
- kova pakkastalvi 2009/2010 aiheutti päällysteiden reikiintymistä ja halkeilua huomattavasti enemmän kuin tavallisesti
- sopimuksen yhteydessä on testattu URASIP- menetelmän käyttöä urautumisen hidastamisessa. Alustavat kokemukset näyttävät, että SIP:n tekeminen urautumisen alkuvaiheessa olisi tehokkain tapa ehkäistä urautumista.

Tapio Joensuu, Koillismaan PÄÄLPA

- työt ovat onnistuneet hyvin
- pienet täsmäkorjaus-määrät ovat aiheuttaneet PATU:n työsuunnittelulle päänvaivaa

Tero Ahokas, LYTA (kumppanuusmalli, yksikköhintaurakka)

- 3. vuosi meneillään, kumppanuusmalli on lähtenyt hyvin käyntiin
- PATU on ottanut sopimusalueen hyvin haltuun, toimenpiteet on pyritty keskittämään aina yhdelle alueelle kerrallaan toiminnan tehostamiseksi
- tilaaja ottaisi enemmän mukaan paikkaustöitä ja muita täsmäkorjauksia päällysteiden eliniän kasvattamiseksi
- samoin tilaaja toivoo enemmän kanssakäymistä hoitourakoitsijan kanssa paremman kokonaiskuvan saamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
- rahoitus on ylitetty huomattavasti sopimuksen mukaisesta tasosta, mm. puuhuoltorahan turvin

Antero Arola, KaS PÄÄLPA

- 3. kausi meneillään, 4. kauden ohjelmointi käynnistyy pian
- KaS ELY hallinnon koko sopimuspakettia, vaikka osa tieverkosta kuuluu 1.1.2010 alusta POS ELY alueeseen
- ohjelmoidut suunnitelmat ovat hyvin pitäneet paikkaansa, kauden aikana ei ole tarvinnut paljon muutoksia tehdä
- käytännön kokemusten perusteella hoidon ja ylläpidon rajapinta pitäisi saada kuntoon eli kokonaisuus paremmin haltuun (mm. kuivatusten suunnittelu jne)
- paikkaustöitä ei ole riittävästi huomioitu vaurioitumisen hidastamisessa

Markku Kleemola, KaS PÄÄLPA

- Sopimusmalli toimii, molemmat osapuolet ovat sisäistäneet roolinsa hyvin

Tero Ahokas, HTU PÄÄLPA

- 4. työkausi meneillään, toiminta on löytänyt hyvin uomansa
- työmaakokouksia pidetty 5 kpl vuodessa,
- PATI käytettävissä olevat resurssit ovat pienet, PATU hallinnoi sopimusta palvelusopimuksen hengen mukaisesti. Tästä johtuen riskinä on henkilövaihdosten aiheuttamat muutokset sopimusehtojen käytäntöjen tulkinnoissa.
- tilaaja on tyytyväinen syntyneisiin työnaikaisiin innovaatioihin ja hyvään työn laatuun

3.**Koostevalintamenettelyn esittely, Harri Spoof**

- kyseessä ei ole uusi urakkamuoto vaan uusi ratkaisutapa kustannustehokkaaseen urakan muodostamiseen, ei vaikutuksia urakan aikaiseen toimintaan
- tulee käyttöön Uudellamaalla 2011, ei sis. rem-töitä
- tullee olemaan korkeintaan 3 urakkaa, minimissään esim 3 Meur
- tarkemmat tiedot Harrin materiaalissa (liite1)

4.**Liikenneviraston tilanneinfo ja ylläpidon tulevaisuusnäkymät, Vesa Männistö**

Vesan materiaali liitteenä 2

- Organisaatio 1.1.2011
 - jatkossa puhutaan ainoastaan 'väylästä'
- TTS-tietoa
 - noin 1000 km vaje päällysteissä 2010, huonokuntoiset lisääntyvät 250 km

- tilanne on vakava, tuleva rahoituksen taso tulee johtamaan vähäliikenteisen tieverkon kunnon heikkenemiseen
- päällysteohjelman pituus tulee laskemaan 2500 km:n lähivuosien aikana
- perusväylänpito 2011 898 Meur, teihin 530 Meur
- Strategia
 - Korjausvelan kasvu pidetään kurissa päätieverkolla
 - alueellisia kuntoeroja vähennetään
 - rahoituksen jakoa ja kuntotavoitteistoa uusitaan strategian mukaiseksi
- Kuntotavoite 2011
 - YP1A ja YP1B verkko (10600 ajorata-km) saa jatkossa rahoitusta 67 Meur
- Hankinnoista
 - palvelusopimus- ja kumppanuusmalli saavat kannatusta, aluemalli ei niinkään
 - LV ottaa jatkossa enemmän vastuuta käytettävien mallien käytöstä ja käyttöpaikoista
 - yhteensovitus kuntotavoitteen kanssa tulee haasteellisemmaksi
 - myös sopimusten toimivuus laskevan rahoituksen maailmaksi
- Automaattinen päällystevaurioiden mittaus
 - kokeilu ei ole onnistunut, nyt kehitteillä jälleen uusi menetelmä

5.

Ryhmän kokoonpano

Kutsuttiin Vesa Männistö ryhmän varsinaiseksi jäseneksi.

6.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 9-10.2.2011 Rovaniemellä. Tarkka paikka ja aika sovitaan myöhemmin.

7.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.00

Sami Horttanainen

JAKELU

- työryhmän jäsenet
- osallistujat

Pvm.	30.9.2005	Korvaa	Sivu	4/4	Laati	SHo	Hyv.
------	-----------	--------	------	-----	-------	-----	------