

Tomi Laine

25.9.2018

Asfalttinormitoimikunta - kokous 2/2018

Aika Torstai 13.9.2018 kello 9:00 – 12:00
Paikka Liikennevirasto, Pasila
Osallistujat Pirjo Kuula, TTY, puheenjohtaja
Tomi Laine, Helsingin kaupunki, sihteeri
Katri Eskola, Liikennevirasto
Markus Simonen, Keski-Suomen ELY-keskus
Jussi Tuominen, NCC Industry Oy
Riku Tujunen, NCC Industry Oy
Henri Väisänen, YIT Infra Oy
Matti Järvi, Inspecta Sertifiointi Oy
Juhani Tirkkonen, Turun kaupunki

Poissa:

Mikko Mäkelä, Asfalttikallio Oy
Vesa Laitinen, YIT infra Oy
Juha Laurila, Infra ry
Helena Remes, Nynas Oy
Reijo Hiukka, Skanska Asfaltti Oy
Petri Sikanen, SL Asfaltti Oy
Antti Kuosmanen Nynas Oy

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pirjo Kuula avasi kokouksen 9:25.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Ilmoitusasiat

Helena Remes on äitiyslomalla ja hänen tilallaan on Antti Kuosmanen.

PANK ry:n hallituksen pöytäkirjassa mainitaan pyyntö normitoimikunnalle selvittää Asfalttinormien 2017 käännoistyön tarvetta ja kustannuksia. Normitoimikunnalle ei ole vielä tullut pyyntöä, joten normitoimikunta ei ryhdy vielä toimenpiteisiin.

Tomi Laine on siirtynyt Helsingin kaupungilla toiseen työtehtävään ja jää pois Asfalttinormitoimikunnasta mahdollisesti vuodenvaihteessa.

4 Asfalttinormit 2017

Asfalttinormien ensimmäinen painos on myyty loppuun. Toinen painos 750 kpl on painettu ja toimitettu Rakennustietoon.

PANK ry:n kotisivuilla on yhteenveto 1. painokseen tehdyistä painovirhekorjauksista.

Asfalttinormin kohtaa 4.2. Massamäärä täydennetään lisäämällä PAB-päällystyssteille ja ABT-päällystyssteille tyhjättila prosentit, joita käytetään päällyst-

Tomi Laine

25.9.2018

teen tiheyden laskennassa. PAB-päällysteillä käytetään tyhjätilana 2 % ja ABT-päällysteillä 4 %. Muutos tehdään seuraavaan korjauslehteen.

Keskusteltiin kiviainesten testaustiheyksistä. Kiviainestoimittajalta saadun palautteen mukaan normin sivun 87 viimeinen kappale on ristiriidassa normin kohdan 8.3.1 kanssa. Normitoimikunnan mielestä ristiriitaa ei ole, kun noudatetaan lukua 8.3.1. Tekstissä viitataan virheellisesti taulukkoon 47. Kiviainesten suositellut testaustiheyden on kerrottu taulukossa 49. Tekstiin korjataan taulukon numero ja samalla tarkennetaan tekstiä.

Keskusteltiin asfalttipäällysteen paksuuden ylärajojen tarpeellisuudesta, koska paksuuden alarajat on määritelty. Tähän ei tehty muutosta.

Luvun 4 Valmiin päällysteen laatuvaatimukset taulukkoa 4 muutettiin normin uudistuksen yhteydessä, jolloin taulukosta poistettiin keskiarvosarake. Keskiarvoja kuitenkin käytetään. Normiin ei vielä tehdä muutosta. Kyseistä normin lukua on mietittävä kokonaisuutena ennen sen muuttamista. Pirjo tekee asiasta ehdotuksen seuraavaan kokoukseen.

5 En-standardien tilanne

Kiviainesstandardi on ollut Formal Votessa. Kaikki osallistujat hyväksyivät sen, mutta CEN:n konsultti ei. Asiaa käsitellään TC154:n kokouksessa lokakuun alussa. Uusi standardi on mahdollista saada käyttöön aikaisintaan parin vuoden päästä.

6 PANK strategiaseminaari 4.10.2018 (kehittämistarpeiden pohdintaa)

Mahdollisina kehittämiskohteita voisivat olla Prall- ja Wheel track-testit, asfaltin uusiokäyttö, paikka dokumenteille ja tietojen jakamiseen esimerkiksi kokeilu kohteita sekä PANK ry:n kotisivut.

7 Muut asiat

-

8 Seuraava kokous

Torstaina 8.11.2018 klo 8.30. Kokous on yhteinen PANK ry:n laboratoriotuimikunnan kanssa. Paikkana on Scandic Grand Marina Katajanokalla.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pirjo Kuula päätti kokouksen 11:55.

Helsinki 25.9.2018

Tomi Laine

Tehtävälista

Normien korjaukset- Pirjo

Jakelu:

Asfalttinormitoimikunnan jäsenet
T. Vasama, Uudenmaan ELY-keskus
H. Jämsä, Infra ry
S. Petäjä, Liikennevirasto